مشروع ساوث ميد الساحل الشمالى منطقة الجولف

عن الأطراف المعنيـــة (stakeholders)



المالك :	شركة الإسكندرية للتطوير والتنمية السياحية
المشروع :	مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالى - منطقة الجولف
إستشارى إدارة المشروع :	هيل إنترناشيونال
الإستشارى العام المحلى :	مجموعة شاكر الإستشارية
الإستشارى العام والتصميمات المعمارية :	رأفت ميلر للإستشارات الهندسية
الشركات المرشحة :	الشروق للمقاولات العمومية والتوريدات للقطاع العام الحاذق- الغرابلى - الاسكندرية - اتريم-كونكريت بلس

عن المشروع

وصف المشروع	**نطاق الأعمال:** • الأعمال المتكاملة للمبانى بمنطقة الجولف (عدد ٢٨٣ مبنى) تتكون من ٦و٧٦و٨ ادوار • ١٠٢ فيلا (دور ارضى وأول و روف) وفقا للنموذج (T) اجمالى عدد المبانى ٣٨٥ مبنى
نطاق المشروع	•**الأعمال المدنية** وتتكون من : بنود الحفر والردم والعزل والخرسانات شاملة أعمال الخوازيق •**أعمال التشطيبات المتكاملة وتشمل** : بنود المبانى والتكسيات الحجرية و الهاندريلات وعزل الأسطح والبلاط والسيراميك والرخام والأبواب والشبابيك واللوفرات والمظلات وبياض المحارة والدهانات والأسقف المعلقة والـ GRC والكاونترات • **أعمال الكهرباء** (Elevetor - Power - Lighting System - Low Current Supporting Power Syste - BMS - Earthing) • **أعمال الميكانيكا** (التغذية والصرف - الحريق - الاطفاء .....)
موقع المشروع	الضبعة - الساحل الشمالى
GPS Location	https://maps.app.goo.gl/UYkqnadQv5QQ3vgcA

المساحة البنائية للمشروع

#	النموذج الرئيسي (Model)	عدد المباني / الوحدات	إجمالي المساحة البنائية (م² BUA)
1	Type A	145	599,757.50
2	Type C	37	315,351.00
3	Type B	49	177,546.62
4	Type ABR	26	85,734.40
5	Type T (Townhouse)	102	64,708.80
6	Type AL	14	46,643.26
7	Type BL	12	32,704.00
	الإجمالي العام للمشروع	**385**	**1,322,445.58**

تكلفة المشروع = ١,٣٢٣,٠٠٠ x ٣٠,٠٠٠ = ٣٩,٦٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

تحليل المخاطر

• **نقاط القوة (Strengths)**	وجود قاعدة من الموردين ومقاولي الباطن العاملين بالمشروع. إمكانية الاستفادة من الخبرات المكتسبة وتقليل فترة التجهيز. معرفة بطبيعة الموقع وطرق الدخول والخروج والخدمات اللوجستية و الإلمام باشتراطات وإجراءات مجموعة طلعت مصطفى
• **نقاط الضعف (Weaknesses)**	اختلاف طبيعة تنفيذ العمارات متعددة الأدوار عن منطقة الفيلات بالاضافة الى اعتماد المبانى على الخوازيق يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع مقاول أعمال الخوازيق وبرنامج التنفيذ.
• **التهديدات (Threats)**	المنافسة القوية من شركات المقاولات الكبرى تحديات توفير العمالة والمعدات خلال فترات الذروة تقلب أسعار مواد البناء والخامات.
• **الفرص (Opportunities)**	تعزيز تواجد الشركة داخل مشروع ساوث ميد الاستفادة من الموردين الحاليين للحصول على أسعار وشروط أفضل تحسين فرص الشركة في المنافسة على المراحل المستقبلية بالمشروع

عن العقد	
مدة تنفيذ المشروع المقترحة من المالك :	ستة وثلاثو ن شهر ا
معاد تسليم العطاء :	٣٠ أغسطس، ٢٠٢٦
نوع العقد :	تعتبر كميات العقد فيما يخص البنود الواقعة أسفل بطنية الخرسانية لأرضية الدور الأرضي (تقديرية)، وتتم المحاسبة بناء على ما تم تنفيذه من كميات فعلية بالموقع. أما فيما يخص الأعمال أعلى بطنية البلاطة الخرسانية للدور الأرضي وحتى نهاية المبنى، فيكون العقد مقطوع
الدفعة المقدمة :	دفعة مقدمة مقدارها ١٠ % من قيمة العقد تدفع على دفعتين ١- الدفعة الأولى ٥ % تستحق عند توقيع العقد ٢- الدفعة الثانية ٥ % بعد ٣ أشهر من توقيع العقد (شرط الإنتهاء من تجهيزات الموقع وإعتماد البرنامج الزمنى الهيكلي للأعمال محل العقد)
الأسعار	يوجد بند بالعقد لحساب نسبة التضخم حيث يتحمل المالك نسبة تضخم حتى ١٧%من اجمالى قيمة الاعمال المعادة القياس والفئة فقط ويتحمل المقاول من ١٧% الى ٢٥% ثم يتحمل المالك نسبة التضخم بعد نسبة ٢٥%
التشوينات :	يصرف للمقاول نسبة ٦٠ % من قيمة البند فى جداول الكميات أو نسبة ٧٥ % من قيمة المواد التي قام المقاول بتشوينها في موقع العمل
تأمين دخول العطاء :	مائتان وخمسون مليون جنيه مصر ي
التأمين النهائي :	يلتزم الطرف الثانى (المقاول) بتقديم خطاب ضمان نهائى بنسبة ٥% من قيمة العقد
طرق الصرف :	مستخلصات شهرية تخصرف بعد ٤٥ يوما من تاريخ تقديم المستخلص

Golf Building Type ABR



Golf Building Type BL



Golf Building Type AL



Golf Building GT VILLA



Golf Building Type A



Golf Building Type B



Golf Building Type C

